

## **AREA IV**

### **SCHEDE OBIETTIVI ANNO 2015**

<b>AREA : IV SERVIZI ALLA CITTÀ ED AL TERRITORIO</b>	<b>ANNO 2015</b>
--	----------------------

**OBIETTIVO 1.2.1: GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA**

<b>Obiettivo premiante</b>	SI
----------------------------	----

**Descrizione sintetica:** La cura del verde urbano, delle strade e di alcuni servizi di igiene pubblica (pulizia e custodia bagni pubblici piazza del mare, pulizia sottopasso ferroviario, etc) riveste particolare importanza per una città turistica che deve essere attenta a presentare il proprio territorio nella forma adeguata alle aspettative di quanti la scelgono quale meta per il proprio periodo di riposo. Essendo scaduto l'affidamento della gestione e manutenzione del verde pubblico e dei parchi alla Giulianova Patrimonio s.r.l., si rende necessario aggiornare il contratto di servizio al fine di rendere più efficiente ed aderente alle esigenze di una città turistica il servizio di gestione e manutenzione del verde urbano.

Valido dal 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>Tipologia (1)</b>	Strategico/di miglioramento	<b>Grado e peso strategicità(1)</b>	5
----------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---




<b>Responsabile</b>	<b>Peso</b>
Ing. Maria Angela Mastropietro	10%
Geom. Fabrizio Iacovoni	15 %

<b>Centro di Responsabilità</b>	Ufficio Manutenzioni
<b>Linea Strategica</b>	1. Ambiente
<b>Azione</b>	2. Verde pubblico e parchi

**Beneficio atteso**  
Miglioramento dell'immagine della città di Giulianova

**Portatori di interesse**  
Cittadini, turisti, operatori di settore

**ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

<b>Attività</b>	<b>ES</b>		<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Peso %</b>
Predisposizione ed approvazione relazione ex art. 34, commi 20 e 21 D.L. 179/2012		<b>Previsto</b>	x	x	x	x	x								20%
		<b>Effettivo</b>	x	x	x	x	X								
Predisposizione ed approvazione contratto di servizio per la gestione e manutenzione del verde urbano		<b>Previsto</b>						x							30%
		<b>Effettivo</b>						x							
Controllo regolarità della esecuzione del contratto e predisposizione report		<b>Previsto</b>							x	x	x	x	x	x	50%
		<b>Effettivo</b>							x	x	x	x	x	x	

**INDICATORI:**

<b>1. Predisposizione ed approvazione Relazione ex art. 34, commi 20 e 21 D.L. 179/2012</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/05/2015	<b>Valore realizzato: 11.05.2015</b>
<i>Valore ottimale</i>	Da 100 a 100	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 0	
<b>2. Predisposizione ed approvazione contratto di servizio</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/06/2015 al 30/06/2015	<b>Valore realizzato: 29.06.2015</b>
<i>Valore ottimale</i>	Da 100 a 100	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 0	
<b>3. Numero controlli e report sull'esecuzione dei servizi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/07/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 6</b>
<i>Valore ottimale</i>	Da 6 a 6	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Da 1 a 5	

**RISORSE**

<b>ENTRATE</b>	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo accertato</i>	

<b>SPESE</b>	
<i>Descrizione</i>	Servizi Pubblici Locali: Verde Urbano Strade ed Igiene Pubblica
<i>Importo stanziato</i>	€ 328.000,00+ I.V.A.
<i>Importo impegnato</i>	€ 328.000,00+I.V.A.

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>%OB</b>
Mastropietro Maria Angela	GESTIONE DEL VERDE URBANO, DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA	10%
Iacovoni Fabrizio	GESTIONE DEL VERDE URBANO, DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA	15%
Di Pietro Francesca	GESTIONE DEL VERDE URBANO, DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA	100%
Chiorazzi Salvatore	GESTIONE DEL VERDE URBANO, DELLE STRADE E DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA	50%

<b>AREA : IV SERVIZI ALLA CITTÀ ED AL TERRITORIO – UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>ANNO 2015</b>
---	----------------------

**OBIETTIVO 6.4.1: PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE**

<b>Obiettivo premiante</b>	SI
----------------------------	----

**Descrizione sintetica:** Approvazione definitiva della variante al Piano demaniale marittimo comunale

Valido dal 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>Tipologia (1)</b>	Strategico	<b>Grado e peso strategicità(1)</b>	4
----------------------	------------	-------------------------------------	---

<b>Responsabile</b>	<b>Peso</b>
Ing. Maria Angela Mastropietro	10 %

<b>Centro di Responsabilità</b>	Ufficio Pianificazione urbanistica
<b>Linea Strategica</b>	6. Pianificazione urbanistica
<b>Azione</b>	4. Piano demaniale marittimo comunale

**Beneficio atteso**  
Assegnazione, attraverso appositi bandi, di n. 8 nuove spiagge con evidenti ricadute in termini occupazionali

**Portatori di interesse**  
Cittadini, operatori del settore, associazioni di categoria, turisti

**ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

<b>Attività</b>	<b>ES</b>		<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Peso %</b>
Completamento dell'iter della variante al Piano demaniale marittimo comunale	■	<b>Previsto</b>	x	x	x	x	x	x							50%
		<b>Effettivo</b>	x	x	x	x	x								
Predisposizione ed approvazione definitiva della variante al Piano demaniale marittimo comunale	■	<b>Previsto</b>					x	x	x						50%
		<b>Effettivo</b>						x	x						

<b>1. Approvazione della variante al Piano demaniale marittimo comunale entro luglio 2015</b>	<b>Consuntivo</b>
<b>Monitoraggio</b>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015
<b>Valore ottimale</b>	Dal 01/01/2015 al 31/07/2015
<b>Valore critico</b>	Dal 01/08/2015 al 31/12/2015
	<b>Valore realizzato: 08.07.2015</b>
	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE**

<b>ENTRATE</b>	
<b>Descrizione</b>	
<b>Importo stanziato</b>	

<b>Importo accertato</b>	
--------------------------	--

<b>SPESE</b>	
<b>Descrizione</b>	
<b>Importo stanziato</b>	
<b>Importo impegnato</b>	

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>%OB</b>
Mastropietro Maria Angela	PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE	10%
Pecchini Giovanni	PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE	50%

<b>AREA : IV SERVIZI ALLA CITTÀ ED AL TERRITORIO - MANUTENZIONI ED OPERE PUBBLICHE</b>	<b>ANNO 2015</b>
--	----------------------

**OBIETTIVO 10.3.1: CAMPO DI CALCIO CASTRUM**

<b>Obiettivo premiante</b>	SI
----------------------------	----

**Descrizione sintetica:** In attuazione del Contratto di Quartiere dell'Annunziata : ammodernamento ed omologazione del campo attraverso la realizzazione del manto in erba sintetica, la riqualificazione degli spogliatoi e la costruzione di una tribuna.

Valido dal 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>Tipologia (1)</b>	Strategico/di miglioramento	<b>Grado e peso strategicità(1)</b>	5
----------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---

<b>Responsabile</b>	<b>Peso</b>
Ing. Maria Angela Mastropietro	10%
Geom. Fabrizio Iacovoni	20%

<b>Centro di Responsabilità</b>	Settore Manutenzioni e Opere Pubbliche
<b>Linea Strategica</b>	10. Sport
<b>Azione</b>	3. Campo calcio Castrum

**Beneficio atteso**  
Miglioramento della fruibilità della struttura

**Portatori di interesse**  
Comunità di riferimento, associazioni sportive, ragazzi

**ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

<b>Attività</b>	<b>ES</b>		<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giù</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Peso %</b>
Aggiudicazione dei lavori		<b>Previsto</b>					x	x	x						60%
		<b>Effettivo</b>					x	x	x						
Fine lavori e fruibilità della struttura (campo in erba sintetica)		<b>Previsto</b>												x	40%
		<b>Effettivo</b>													

**INDICATORI:**

<b>1. Aggiudicazione dei lavori entro 31/07/2015</b>		<b>Consuntivo</b>
<b>Monitoraggio</b>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 01.07.2015</b>
<b>Valore ottimale</b>	Dal 01/01/2015 al 31/07/2015	<b>Scostamento:</b>
<b>Valore critico</b>	Dal 01/08/2015 al 31/12/2015	
<b>2. Fine lavori e fruibilità della struttura entro 31/12/2015</b>		<b>Consuntivo</b>
<b>Monitoraggio</b>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 31.03.2016</b>
<b>Valore ottimale</b>	Da 01/08/2015 al 31/12/2015	<b>Scostamento:</b>
<b>Valore critico</b>	Dal 01/01/2016	

**RISORSE**

<b>ENTRATE</b>	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo accertato</i>	

<b>SPESE</b>	
<i>Descrizione</i>	Cap. 2739/5
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo impegnato</i>	

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>%OB</b>
Mastropietro Maria Angela	CAMPO DI CALCIO CASTRUM	10%
Iacovoni Fabrizio	CAMPO DI CALCIO CASTRUM	20%
Di Desiderio Aspasia	CAMPO DI CALCIO CASTRUM	20%

Note:

Obiettivo finanziato con i fondi di cui all'art. 93, comma 7-bis e ss., D.Lgs 163/2006





**INDICATORI:**

<b>1. Aggiudicazione dei lavori entro 30/04/2015</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 27.01.2015</b>
<i>Valore ottimale</i>	Dal 01/01/2015 al 30/04/2015	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Dal 01/05/2015 al 31/12/2015	
<b>2 Fruibilità della infrastruttura sul lungomare entro 01/07/2015</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 29.06.2015</b>
<i>Valore ottimale</i>	Dal 01/01/2015 al 01/07/2015	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Dal 02/07/2015 al 31/12/2015	
<b>3. Fruibilità della infrastruttura sulla foce del fiume Tordino entro 31/12/2015</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 30.06.2016</b>
<i>Valore ottimale</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Scostamento: mesi 6</b>
<i>Valore critico</i>	Dal 01/01/2016	

**RISORSE**

<b>ENTRATE</b>	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo accertato</i>	

<b>SPESE</b>	
<i>Descrizione</i>	Cap. 2833/3
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo impegnato</i>	

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>%OB</b>
Mastropietro Maria Angela	VALOR.TURIST.TRATTI PISTA CICLO-PEDONAL	10%
Iacovoni Fabrizio	VALOR.TURIST.TRATTI PISTA CICLO-PEDONAL	20%
Di Desiderio Aspasia	VALOR.TURIST.TRATTI PISTA CICLO-PEDONAL	20%

Note:

Obiettivo finanziato con i fondi di cui all'art. 93, comma 7-bis e ss., D.Lgs 163/2006



**INDICATORI:**

<b>1. Verifica comunicazioni effettuate ai proprietari</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 23.12.2015</b>
<i>Valore ottimale</i>	Da 300 a 300	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 299	
<b>2. Aggiornamento titolarità assegnatari</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 23.12.2015</b>
<i>Valore ottimale</i>	Da 300 a 300	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 299	
<b>3.</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>		<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore ottimale</i>		<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>		

**RISORSE**

<b>ENTRATE</b>	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo accertato</i>	

<b>SPESE</b>	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo impegnato</i>	

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>%OB</b>
Ing. Maria Angela Mastropietro	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	5%
Ing. Flaviano Core	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	100%
Geom. Fabrizio Iacovoni	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	5%
Dott.ssa Giuliana Ridolfi	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	40%
Sig.ra Splendora Di Filippo	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	100%
Sig. Gianni Pecchini	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	50%
Geom. Gabriele Sottanelli	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	100%
Ing. Riccardo Malatesta	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	100%
Arch. Lucio Ciriolo	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	100%
Arch. Iva Tassoni	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	100%



**INDICATORI:**

<b>1. Numero interventi effettuati</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 31/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 63</b>
<i>Valore ottimale</i>	Da 20 a 30	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 19	
<b>2. Numero ore di reperibilità programmata</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 4114</b>
<i>Valore ottimale</i>	Da 2400 a 2600	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 2399	
<b>3.</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>		<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore ottimale</i>		<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>		

**RISORSE**

<b>ENTRATE</b>	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo accertato</i>	

<b>SPESE</b>	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo impegnato</i>	

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>%OB</b>
Mastropietro Maria Angela	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	5%
Iacovoni Fabrizio	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	5%
Albani Luigi	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	100%
Campeti Sabatino	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	100%
Caradio Gabriele	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	100%
Caralla Osvaldo	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	100%
Cicioni Amerigo	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	100%
Chiorazzi Salvatore	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	50%
Ditali Marcello	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	100%
Foglia Remo	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	100%
Lamolinaro Danilo	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	100%
Lupidi Lino	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	100%
Luponetti Pietro	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	100%
Marini Giuliano	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	100%
Pomante Antonio	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	100%
Santucci Emilio	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	100%
Schiavoni Guerino	PRONTA REPERIBILITÀ PER EMERGENZE	100%

<b>AREA : IV SERVIZI ALLA CITTÀ ED AL TERRITORIO – SETTORE AMBIENTE</b>	<b>ANNO 2015</b>
---	------------------

**OBIETTIVO 1.1.2: SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE**

<b>Obiettivo premiante</b>	SI
----------------------------	----

**Descrizione sintetica:** Conseguimento della certificazione iso 14001 e registrazione emas entro giugno 2016

Valido *dal 01/01/2015 al 31/12/2015*

<b>Tipologia (1)</b>	Strategico/di miglioramento	<b>Grado e peso strategicità(1)</b>	5
----------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---




<b>Responsabile</b>	<b>Peso</b>
Ing. Maria Angela Mastropietro	5%
Dott.ssa Valeria Iaconi	50%

<b>Centro di Responsabilità</b>	Settore Ambiente
<b>Linea Strategica</b>	1. Ambiente
<b>Azione</b>	1. Sistema di gestione dei rifiuti

**Beneficio atteso**  
Realizzazione di un'impostazione gestionale complessiva delle tematiche ambientali che permette ai diversi settori dell'ente di affrontarle in modo coerente ed integrato con la finalità prioritaria del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali

**Portatori di interesse**  
Comunità di riferimento

**ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

<b>Attività</b>	<b>ES</b>		<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Peso %</b>
Valutazione della conformità legislativa		<i>Previsto</i>												x	20%
		<i>Effettivo</i>										x			
Definizione della Politica Ambientale		<i>Previsto</i>												x	40%
		<i>Effettivo</i>										x			
Definizione del Programma Ambientale		<i>Previsto</i>												x	40%
		<i>Effettivo</i>										x			

## INDICATORI:

<b>1. Definizione della Politica Ambientale e del Programma Ambientale</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/12/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 10.2015</b>
<i>Valore ottimale</i>	Da 100 a 100	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 0	
<b>2. Valutazione della conformità legislativa</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/12/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 10.2015</b>
<i>Valore ottimale</i>	Da 100 a 100	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 0	
<b>3.</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>		<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore ottimale</i>		<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>		

## RISORSE

<b>ENTRATE</b>	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo accertato</i>	

<b>SPESE</b>	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo impegnato</i>	

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>%OB</b>
Mastropietro Maria Angela	SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE	5%
Iaconi Valeria	SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE	50%
Frastornini Aurelia	SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE	50%
De Ascaniis Lanfranco	SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE	30%

<b>AREA : IV SERVIZI ALLA CITTÀ ED AL TERRITORIO – MANUTENZIONI ED OPERE PUBBLICHE</b>	<b>ANNO 2015</b>
--	----------------------

**OBIETTIVO 8.1.1: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA BINDI 1° LOTTO FUNZIONALE**

<b>Obiettivo premiante</b>	SI
----------------------------	----

**Descrizione sintetica:** Realizzazione dei lavori di messa in sicurezza, con miglioramento sismico del plesso scolastico Scuola media Bindi

Valido *dal 01/01/2015 al 31/12/2015*

<b>Tipologia (1)</b>	Strategico	<b>Grado e peso strategicità(1)</b>	4
----------------------	------------	-------------------------------------	---




<b>Responsabile</b>	<b>Peso</b>
Ing. Maria Angela Mastropietro	15%
Geom. Fabrizio Iacovoni	10%

<b>Centro di Responsabilità</b>	Settore Manutenzioni ed Opere Pubbliche
<b>Linea Strategica</b>	8. Opere Pubbliche, Manutenzioni, Infrastrutture e Mobilità
<b>Azione</b>	1. Scuole

**Beneficio atteso**  
Miglioramento della sicurezza del plesso scolastico

**Portatori di interesse**  
Alumni, insegnanti, famiglie

**ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

<b>Attività</b>	<b>ES</b>		<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giù</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Peso %</b>
Approvazione progetto esecutivo		<b>Previsto</b>				x	x	x							30%
		<b>Effettivo</b>				x									
Aggiudicazione dei lavori		<b>Previsto</b>					x	x	x						20%
		<b>Effettivo</b>					x								
Fine lavori e fruibilità della infrastruttura		<b>Previsto</b>									x	x			50%
											<b>x</b>				



**INDICATORI:**

<b>1. Approvazione progetto esecutivo entro 30/06/2015</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 09.04.2015</b>
<i>Valore ottimale</i>	Dal 01/01/2015 al 30/06/2015	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Dal 01/07/2015 al 31/12/2015	
<b>2. Aggiudicazione dei lavori entro 31/07/2015</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 26.05.2015</b>
<i>Valore ottimale</i>	Dal 01/01/2015 al 31/07/2015	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Dal 01/08/2015 al 31/12/2015	
<b>3. Fine lavori e fruibilità della infrastruttura entro la data di inizio dell'anno scolastico 2015/2016</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 24.09.2015</b>
<i>Valore ottimale</i>	Dal 01/09/2015 al 20/09/2015	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Dal 21/09/2015 al 31/12/2015	

**RISORSE**

<b>ENTRATE</b>	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo accertato</i>	

<b>SPESE</b>	
<i>Descrizione</i>	Cap. 2678
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo impegnato</i>	

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>%OB</b>
Mastropietro Maria Angela	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA BINDI	15%
Iacovoni Fabrizio	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA BINDI	10%
Di Desiderio Aspasia	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA BINDI	20%

Note:

Obiettivo finanziato con i fondi di cui all'art. 93, comma 7-bis e ss., D.Lgs 163/2006

<b>AREA : IV SERVIZI ALLA CITTÀ ED AL TERRITORIO – MANUTENZIONI ED OPERE PUBBLICHE</b>	<b>ANNO 2015</b>
--	----------------------

**OBIETTIVO 8.1.2: MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE ZONA ORTI – II STRALCIO FUNZIONALE – ADEGUAMENTO SISMICO**

<b>Obiettivo premiante</b>	SI
----------------------------	----

**Descrizione sintetica:** Realizzazione dei lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico Scuola elementare materna Zona Orti

Valido dal 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>Tipologia (1)</b>	Strategico	<b>Grado e peso strategicità(1)</b>	4
----------------------	------------	-------------------------------------	---



<b>Responsabile</b>	<b>Peso</b>
Ing. Maria Angela Mastropietro	15%
Geom. Fabrizio Iacovoni	10%

<b>Centro di Responsabilità</b>	Settore Manutenzioni ed Opere Pubbliche
<b>Linea Strategica</b>	8. Opere Pubbliche, Manutenzioni, Infrastrutture e Mobilità
<b>Azione</b>	1. Scuole

**Beneficio atteso**  
Miglioramento della sicurezza del plesso scolastico

**Portatori di interesse**  
Alunni, insegnanti, famiglie

**ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

<b>Attività</b>	<b>ES</b>		<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Peso %</b>
Consegna dei lavori		<i>Previsto</i>						x							30%
		<i>Effettivo</i>						x							
Fine lavori e fruibilità della infrastruttura		<i>Previsto</i>									x	x			70%
											x				

**INDICATORI:**

<b>1. Consegna dei lavori entro 30/06/2015</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 08.06.2015</b>
<i>Valore ottimale</i>	Dal 01/01/2015 al 30/06/2015	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Dal 01/07/2015 al 31/12/2015	
<b>3. Fine lavori e fruibilità della infrastruttura entro la data di inizio dell'anno scolastico 2015/2016</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 25.09.2015</b>
<i>Valore ottimale</i>	Dal 01/09/2015 al 20/09/2015	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Dal 21/09/2015 al 31/12/2015	

**RISORSE**

<b>ENTRATE</b>	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo accertato</i>	

<b>SPESE</b>	
<i>Descrizione</i>	Cap. 2630/1
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo impegnato</i>	

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>%OB</b>
Mastropietro Maria Angela	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA BINDI	15%
Iacovoni Fabrizio	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA BINDI	10%
Di Desiderio Aspasia	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA BINDI	20%

Note:

Obiettivo finanziato con i fondi di cui all'art. 93, comma 7-bis e ss., D.Lgs 163/2006

<b>AREA : IV SERVIZI ALLA CITTÀ ED AL TERRITORIO – MANUTENZIONI ED OPERE PUBBLICHE</b>	<b>ANNO 2015</b>
--	----------------------

**OBIETTIVO 8.1.3: RIASSETTO SCOLASTICO QUARTIERE ANNUNZIATA**

<b>Obiettivo premiante</b>	SI
----------------------------	----

**Descrizione sintetica:** Realizzazione dei lavori di ampliamento e parziale ristrutturazione interna dell'edificio della scuola dell'infanzia di via Mattarella e di parziale ristrutturazione interna edificio scuola dell'infanzia di via Simoncini.

Valido *dal 01/01/2015 al 31/12/2015*

<b>Tipologia (1)</b>	Strategico	<b>Grado e peso strategicità(1)</b>	4
----------------------	------------	-------------------------------------	---




<b>Responsabile</b>	<b>Peso</b>
Ing. Maria Angela Mastropietro	<b>10%</b>
Geom. Fabrizio Iacovoni	<b>10%</b>

<b>Centro di Responsabilità</b>	Settore Manutenzioni ed Opere Pubbliche
<b>Linea Strategica</b>	8. Opere Pubbliche, Manutenzioni, Infrastrutture e Mobilità
<b>Azione</b>	1. Scuole

**Beneficio atteso**  
Miglioramento della sicurezza del plesso scolastico

**Portatori di interesse**  
Alunni, insegnanti, famiglie

**ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

<b>Attività</b>	<b>ES</b>		<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giù</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Peso %</b>
Approvazione progetto esecutivo		<b>Previsto</b>						x							40%
		<b>Effettivo</b>						x							
Aggiudicazione dei lavori		<b>Previsto</b>							x						20%
		<b>Effettivo</b>							x						
Fine lavori e fruibilità della infrastruttura		<b>Previsto</b>									x	x			40%
											x				

**INDICATORI:**

<b>1. Approvazione progetto esecutivo entro 30/06/2015</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 18.06.2015</b>
<i>Valore ottimale</i>	Dal 01/01/2015 al 31/06/2015	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Dal 01/07/2015 al 31/12/2015	
<b>2. Aggiudicazione dei lavori entro 31/07/2015</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 20.07.2015</b>
<i>Valore ottimale</i>	Dal 01/01/2015 al 31/07/2015	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Dal 01/08/2015 al 31/12/2015	
<b>3. Fine lavori e fruibilità della infrastruttura entro la data di inizio dell'anno scolastico 2015/2016</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 24.09.2015</b>
<i>Valore ottimale</i>	Dal 01/09/2015 al 20/09/2015	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Dal 21/09/2015 al 31/12/2015	

**RISORSE**

<b>ENTRATE</b>	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo accertato</i>	

<b>SPESE</b>	
<i>Descrizione</i>	Cap. 2689
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo impegnato</i>	

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>%OB</b>
Mastropietro Maria Angela	RIASSETTO SCOLASTICO QUAR. ANNUNZIATA	10%
Iacovoni Fabrizio	RIASSETTO SCOLASTICO QUAR. ANNUNZIATA	10%
Di Desiderio Aspasia	RIASSETTO SCOLASTICO QUAR. ANNUNZIATA	20%



commissari di gara o concorso		<i>Effettivo</i>													
Collaborazione aggiornamento valutazione rischi	■	<i>Previsto</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20%
		<i>Effettivo</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	■	<i>Previsto</i>													
		<i>Effettivo</i>													
	■	<i>Previsto</i>													
		<i>Effettivo</i>													

## INDICATORI

<b>1. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato:100</b>
<i>Valore ottimale</i>	Da 100 a 100	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 99	
<b>2. Nomina per ciascun procedimento del relativo responsabile</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 100</b>
<i>Valore ottimale</i>	Da 100 a 100	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 99	
<b>3. Trasmissione report annuali e semestrali entro la scadenza prevista</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<b>Valore realizzato: 100</b>
<i>Valore ottimale</i>	Da 100 a 100	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore critico</i>	Da 0 a 99	

## RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo accertato</i>	

SPESE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo stanziato</i>	
<i>Importo impegnato</i>	

COGNOME E NOME	DESCRIZIONE OBIETTIVO	%OB
Mastropietro Maria Angela	RISPETTO PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE	5%